



2025	4	SLP250202533267	Proyecto de i	333,727.80	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333727.8, modificado:333727.8}}	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AXTLAN ENTRE TANINUL Y ROMULO T. SALVADOR SEGUNDA ETAPA. - 23690	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 23690	S	20	12	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle AXTLAN Colonia VALLE ALTO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TANINUL Y Calle ROMULO T SALVADOR Calle CUITLAHUAC LA COLONIA VALLE ALTO SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL SUR DE LA COLONIA VISTA ALEGRE. COMO EN LA MAYOR PARTE DE LAS COL, lon:-98.79265963, lat:22.01235727}}	01-06-2025	30-06-2025	333,620.40	333,620.40	333,620.40	333,620.40	333,620.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-1-2025, contratista:JUAN MARTIN MARTINEZ MONTOYA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:333620.4, importe_modificado:333620.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{2533267/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250202533268	Proyecto de i	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL. - 47573	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Urbanización	Sin identificar	Municipio de T: 47573	S	15700	15084	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion: Pueblo CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL 79200 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA CD VALLES-TAMPICO Y ACTUALMENTE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN AL IGUAL QUE SUS ZONAS RURALES PRESENTAN DAÑOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO PERIUDIC, lon:-98.77476214, lat:22.00361966}}	23-06-2025	15-09-2025	1,498,730.35	1,498,730.35	1,498,730.35	1,498,730.35	1,498,730.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-6-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1498730.25, importe_modificado:1498730.25}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}	{2533268/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250202533269	Proyecto de i	130,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.01, modificado:130000.01}}	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA ESPERANDA AGUSTINA HERNANDEZ SANTIAGO - 33383	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 33383	S	6	2	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:617, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido LUIS DONALDO COLOSIO 79217 LUIS DONALDO COLOSIO, TAMUÍN ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle PONCIANO ARRIAGA Calle CENTENARIO LA PRESENTE BENEFICIARIA CUENTA CON OCHO INTEGRANTES QUE RECIDEN EN SU DOMIC, lon:-98.67989615, lat:22.13301778}}	15-06-2025	15-07-2025	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-15-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:94000.0, importe_modificado:94000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}	{2533269/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250202533270	Proyecto de i	554,208.22	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554208.22, modificado:554208.22}}	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARTES ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE TAMUIN. - 32403	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 32403	S	50	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle ARTES Colonia HIDALGO 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TAMUIN Y Calle AQUILES SERDAN Calle JOSE MARIA MORELOS LA COLONIA HIDALGO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ES UNA DE LAS MAS ANTIGUAS DEL MUNICIPIO, AUNQUE CUENTA C, lon:-98.78467909, lat:22.00501321}}	15-06-2025	15-07-2025	553,627.30	553,627.30	553,627.30	553,627.30	553,627.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-12-2025, contratista:OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES SA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:553627.3, importe_modificado:553627.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	{2533270/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250202533271	Proyecto de i	1,241,659.94	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241659.94, modificado:1241659.94}}	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN RANGEL ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 - 40885	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 40885	S	120	60	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle JUAN RANGEL Colonia LAS NORIAS 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle REFORMA Y Calle CALLE 5 Calle LEONA VICARIO LA COLONIA LAS NORIAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS. LA CALLE JUAN RANGEL CUENTA, lon:-98.78917174, lat:22.00553339}}	16-06-2025	31-07-2025	1,235,461.80	1,235,461.80	1,235,461.80	1,235,461.80	1,235,461.80	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-23-2025, contratista:RAMIRO SERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1235461.8, importe_modificado:1235461.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{2533271/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585168	Proyecto de i	474,897.62	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474897.62, modificado:474897.62}}	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ESTEFANIA CASTAÑEDA ENTRE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LEONA VICARIO. - 66274	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 66274	S	20	20	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle ESTEFANIA CASTAÑEDA Colonia MAGISTERIAL 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle GABINO BARREDA CON LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE EST, lon:-98.78812856, lat:22.00528892}}	20-07-2025	20-08-2025	474,712.81	474,712.81	474,712.81	474,712.81	474,712.81	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-28-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICANES VICAAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:474712.81, importe_modificado:474712.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2585168/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585169	Proyecto de i	379,515.09	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379515.09, modificado:379515.09}}	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AXTLAN ENTRE CALLE TANINUL Y ROMULO T. SALVADOR - 84264	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 84264	S	51	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle AXTLAN Colonia VALLE ALTO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TANINUL Y Calle ROMULO T. SALVADOR Calle CUITLAHUAC LA CALLE AXTLAN SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, ACTUALMENTE SU RED DE AGUA, lon:-98.79273463, lat:22.01234532}}	01-09-2025	30-09-2025	377,433.42	377,433.42	377,433.42	377,433.42	377,433.42	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-33-2025, contratista:JUAN MARTIN MARTINEZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:377433.42, importe_modificado:377433.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2585169/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585172	Proyecto de i	289,238.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}}	CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO HUASTECOS - 57375	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 57375	S	77	73	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:318, direccion:Ejido LOS HUASTECOS 79225 EJIDO LOS HUASTECOS, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA RAMAL A LOS HUASTECOS. Y LOS HABITANTES DEL EJIDO LOS HUASTECOS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS, lon:-98.65118465, lat:21.96050151}}	10-09-2025	15-09-2025	289,055.12	289,055.12	289,055.12	289,055.12	289,055.12	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2585172/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585174	Proyecto de i	241,275.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241275.72, modificado:241275.72}}	CONSTRUCCION DE 25 PISOS FIRME EN EL EJIDO AHUCATITLA - 58495	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 58495	S	64	61	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:160, direccion:Ejido AHUCATITLA 79226 NUEVO AHUCATITLA, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA A NUEVO AHUCATITLA Y GEOGRAFICAMENTE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. ACTUALMENTE LOS HABITANTES DEL EJIDO (AHUCATITLA) , lon:-98.65197808, lat:21.92495305}}	26-08-2025	30-08-2025	241,157.80	241,157.80	241,157.80	241,157.80	241,157.80	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2585174/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585175	Proyecto de i	78,202.37	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78202.37, modificado:78202.37}}	CONSTRUCCION DE 8 PISOS FIRME EN EL EJIDO TAMANTE - 64104	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 64104	S	20	20	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:132, direccion:Ejido TAMANTE 79228 TAMANTE, TAMUÍN ENTRE Y Calle VICENTE GUERRERO Avenida CARRETERA ACCESO A TAMTOC LOS HABITANTES DEL EJIDO TAMANTE NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVI, lon:-98.75336678, lat:21.93636071}}	21-08-2025	25-08-2025	78,175.62	78,175.62	78,175.62	78,175.62	78,175.62	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	{2585175/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585176	Proyecto de i	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 61012	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Salud	Sin identificar	Municipio de T: 61012	S	418	454	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.8, meta_modificada:88.8}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:160, direccion:Ejido AHUCATITLA 79226 NUEVO AHUCATITLA, TAMUÍN ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle LEOBARDO CALLEIAS Calle GRACIANO SANCHEZ SE CONSTRUIRA UN DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO AHUCATITLA EN EBENFICIO DE 872 PERSONAS QUE HABITAN EL LUG, lon:-98.65005652, lat:21.92594155}}	01-07-2025	31-08-2025	648,728.56	648,728.56	648,728.56	648,728.56	648,728.56	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-17-2025, contratista:OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES SA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:648728.56, importe_modificado:648728.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.8}}	{2585176/proyecto_ En Ejecución Validado avances
2025	4	SLP250302585178	Proyecto de i	88,807.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88807.23, modificado:88807.23}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE SALVADOR NAVA Y ALCATRAZ - 80072	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Urbanización	Sin identificar	Municipio de T: 80072	S	41	39	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.6, meta_modificada:81.6}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle MOCTEZUMA Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle REYNA DEL AGUA Y Calle SALVADOR NAVA LA FRACCION EN DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MOCTEZUMA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE L, lon:-98.79800561, lat:22.01377411}}	20-08-2025	20-09-2025	88,752.99	88,752.99	88,752.99	88,752.99	88,752.99	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-35-2025, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:451955.0, importe_modificado:451955.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.6}}	{2585178/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585179	Proyecto de i	49,424.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49424.72, modificado:49424.72}}	CONSTRUCCION DE 5 PISOS EN EL EJIDO LOMA ALTA - 61359	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 61359	S	13	12	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:68, direccion:Ejido LOMA ALTA 79225 LOMA ALTA, TAMUÍN ENTRE Avenida CD VALLES-TAMPICO Y LOS HABITANTES DEL EJIDOLOMA ALTA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLENE, lon:-98.64658101, lat:22.07909588}}	21-08-2025	25-08-2025	49,406.53	49,406.53	49,406.53	49,406.53	49,406.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2585179/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585180	Proyecto de i	4,668,083.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4668083.75, modificado:4668083.75}}	EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE BOMBEO Y FILTRACION AUTOLIMPIANTE EN PLANTA POTABILIZADORA EL PUENTE. - 105400	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 105400	S	8672	7910	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Colonia QUINTA DULCE (CABECERA MUNICIPAL) 79204 TAMUÍN, TAMUÍN LA PLANTA POTABILIZADORA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, AL FINAL DE LA COL. QUINTA DULCE SOBRE LA AV. GENE, lon:-98.78226371, lat:21.99766485}}	01-10-2025	31-12-2025	4,667,534.77	4,667,534.77	4,667,534.77	3,643,608.82	3,643,608.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-IR-O-EST-245800042-38-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICCAAN SA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:4667534.77, importe_modificado:4667534.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2585180/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585181	Proyecto de i	97,387.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}}	CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EJIDO VELAZCO - 65994	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 65994	S	26	24	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:460, direccion:Ejido VELAZCO 79218 EJIDO VELAZCO, TAMUÍN ENTRE Avenida E.C. 70 ESTACION VELAZCO-PONCIANO A Y LOS HABITANTES DEL EJIDO VELAZCO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS , lon:-98.56171762, lat:22.18434362}}	20-07-2025	25-07-2025	97,352.60	97,352.60	97,352.60	97,352.60	97,352.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2585181/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585182	Proyecto de i	145,350.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}}	CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EL EJIDO EL PALMAR - 59218	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59218	S	38	37	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:85, direccion:Ejido EL PALMAR 79220 EL PALMAR, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA AL PALMAR Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EL PALMAR NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LL, lon:-98.68576224, lat:22.00444609}}	15-07-2025	23-07-2025	145,298.66	145,298.66	145,298.66	145,298.66	145,298.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2585182/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585184	Proyecto de i	59,017.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59017.27, modificado:59017.27}}	CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRME EN EL EJIDO LA TIMA - 59662	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59662	S	15	15	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:139, direccion:Ejido LA TIMA 79220 LA TIMA (FRACCIÓN LAS PALMAS), TAMUÍN ENTRE Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO LOS HABITANTES DEL EJIDO LA TIMA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DO, lon:-98.85352499, lat:22.12429858}}	11-07-2025	15-07-2025	58,997.20	58,997.20	58,997.20	58,997.20	58,997.20	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{2585184/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585186	Proyecto de i	289,238.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}}	CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO. - 66004	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 66004	S	76	74	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:617, direccion:Ejido LUIS DONALDO COLOSIO 79217 LUIS DONALDO COLOSIO, TAMUÍN ENTRE Y Avenida CAMINO LA ROSITA-SANTA MARTHA LOS HABITANTES DEL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO Q, lon:-98.68143976, lat:22.1339644}}	25-07-2025	30-07-2025	289,136.80	289,136.80	289,136.80	289,136.80	289,136.80	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2585186/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585187	Proyecto de i	145,350.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}}	CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN LA COLONIA MIRASOL - 67101	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 67101	S	38	37	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia EL MIRASOL 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida AV. GENERAL PEDRO ANTONIO SANTOS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL MIRASOL NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS, lon:-98.75838759, lat:22.00118503}}	20-07-2025	25-07-2025	145,223.56	145,223.56	145,223.56	145,223.56	145,223.56	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2585187/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585188	Proyecto de i	59,017.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59017.27, modificado:59017.27}}	CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRME EN LA COLONIA MEDIA LUNA - 59808	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59808	S	16	14	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia MEDIA LUNA 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle CUARTO MENGUANTE Y Calle FORTUNATO NALES LOS HABITANTES DE LA COLONIA MEDIA LUNA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA, lon:-98.7855865, lat:22.00688517}}	01-08-2025	10-08-2025	59,009.90	59,009.90	59,009.90	59,009.90	59,009.90	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{2585188/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585191	Proyecto de i	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}	REHABILITACION DE CARCAMO PLUVIAL EN LA COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS. - 65670	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 65670	S	7935	8647	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle BORDO DE CONTENCIÓN NORTE Colonia VICTOR MANUEL SANTOS 79202 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle MARIANO ABASOLO Calle COMONFORT EL CARCAMO PLUVIAL DE LA COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS SE ENCUENTRA UBICADO EN EL, lon:-98.77321483, lat:22.00775736}}	20-07-2025	20-08-2025	399,990.89	399,990.89	399,990.89	399,990.89	399,990.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-8-2025, contratista:JOSE ANGELES SIFUENTES URIBE, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:999981.13, importe_modificado:999981.13}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2585191/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585194	Proyecto de i	364,154.40	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364154.4, modificado:364154.4}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE ARTES Y LIBERTAD - 51084	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Urbanización	Sin identificar	Municipio de T: 51084	S	31	29	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia HIDALGO 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle ARTES Y Calle LIBERTAD Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ACTUALMENTE LA CALLE AQUILES SERDAN PRESENTA UN PROBLEMA DE SEGURIDAD, NO CUENTA CON BANQUETAS QUE PROPI, lon:-98.78324572, lat:22.00497541}}	23-06-2025	30-07-2025	363,202.01	363,202.01	363,202.01	363,202.01	363,202.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-35-2025, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:451955.0, importe_modificado:451955.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}}	{2585194/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585196	Proyecto de i	59,017.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59017.27, modificado:59017.27}}	CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRME EN LA COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS - 64765	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 64765	S	16	14	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia VICTOR MANUEL SANTOS 79202 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle BORDO DE CONTENCIÓN LOS HABITANTES DE LA COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RE, lon:-98.77317567, lat:22.00653973}}	15-07-2025	20-07-2025	59,009.88	59,009.88	59,009.88	59,009.88	59,009.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{2585196/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585197	Proyecto de i	193,312.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193312.98, modificado:193312.98}}	CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRME EN EL NCPE TAMPACON - 59684	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59684	S	51	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion:Ejido NCPE TAMPACON 79224 NUEVO TAMPACÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida NUEVO TAMPACON-VICHINCHIJOL NUEVO Y Avenida CARRETERA E.C. 70. NUEVO TAMPACON LOS HABITANTES DEL EJIDO NUEVO TAMPACON NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESID, lon:-98.56656044, lat:22.0651733}}	01-07-2025	05-07-2025	193,244.70	193,244.70	193,244.70	193,244.70	193,244.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{2585197/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585199	Proyecto de i	451,032.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451032.98, modificado:451032.98}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AMISTAD II ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL - 83945	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 83945	S	51	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle AMISTAD II Colonia VISTA ALEGRE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle NETZAHUALCOYOTL Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO ACTUALMENTE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AMISTAD II SE PRESENTA EN CONDICIONES, lon:-98.79469801, lat:22.01406858}}	01-09-2025	30-10-2025	450,527.28	450,527.28	450,527.28	450,527.28	450,527.28	450,527.28	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-40-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAAAN SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:450527.28, importe_modificado:450527.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}}	{2585199/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585200	Proyecto de i	30,239.62	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30239.62, modificado:30239.62}}	CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRME EN EL EJIDO EL CASERAL - 62178	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 62178	S	8	7	0 {meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:678, direccion:Ejido EL CASERAL 79210 NUEVO CASERAL, TAMUÍN Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA LOS HABITANTES DEL EJIDO EL CASERAL NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS, lon:-98.82053874, lat:22.08805988}}	15-07-2025	18-07-2025	30,229.58	30,229.58	30,229.58	30,229.58	30,229.58	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:72.0}}	{2585200/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones	
2025	4	SLP250302585201	Proyecto de i	289,238.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}}	CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO EL CARRIZO - 64794	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 64794	S	77	73	0 {meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:429, direccion:Ejido EL CARRIZO 79229 EL CARRIZO, TAMUÍN ENTRE Calle 29 DE JUNIO Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EL CARRIZO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLENEN DE , lon:-98.78343015, lat:21.78506042}}	01-09-2025	05-09-2025	289,136.80	289,136.80	289,136.80	289,136.80	289,136.80	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:720.0}}	{2585201/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones	
2025	4	SLP250302585203	Proyecto de i	97,387.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}}	CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 59811	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59811	S	26	24	0 {meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y Calle SALVADOR NAVA MARTINEZ LOS HABITANTES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENC, lon:-98.7965013, lat:22.01355211}}	01-07-2025	10-07-2025	97,327.07	97,327.07	97,327.07	97,327.07	97,327.07	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:240.0}}	{2585203/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones	

2025	4	SLP250302585205	Proyecto de i	289,238.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}}	CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EJIDO NUEVO AQUISMÓN - 59718	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59718	S	76	74	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:386, direccion:Ejido NUEVO AQUISMÓN 79215 NUEVO AQUISMÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO NUEVO AQUISMÓN NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUV, lon:-98.81919219, lat:22.32879292}}	01-07-2025	10-07-2025	289,138.23	289,138.23	289,138.23	289,138.23	289,138.23	289,138.23	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2585205/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585210	Proyecto de i	619,966.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619966.08, modificado:619966.08}}	REHABILITACION CON MATERIAL DE BANCO DE DIVERSAS VIALIDADES - 55584	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Urbanización	Sin identificar	Municipio de T: 55584	S	475	425	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Ejido ANTIGUO TAMUIN 79228 ANTIGUO TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, ACTUALMENTE EL EJIDO ANTIGUO T, lon:-98.76808477, lat:21.99150603}}	23-06-2025	30-07-2025	619,585.65	619,585.65	619,585.65	619,585.65	619,585.65	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-18-2025, contratista:OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS LOS VALLES SA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:619588.65, importe_modificado:619588.65}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}}	{2585210/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones	
2025	4	SLP250302585214	Proyecto de i	97,387.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}}	CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EL EJIDO SAN JOSE DE LIMÓN - 58924	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 58924	S	26	24	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:117, direccion:Ejido SAN JOSE DE LIMÓN 79225 SAN JOSÉ DE LIMÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida CAMINO LOMA ALTA-SAN JOSE DE LIMÓN Y LOS HABITANTES DEL EJIDO SAN JOSE DE LIMÓN NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN, lon:-98.63411157, lat:22.02105267}}	08-08-2025	12-08-2025	97,352.61	97,352.61	97,352.61	97,352.61	97,352.61	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2585214/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones	
2025	4	SLP250302585216	Proyecto de i	97,387.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}}	CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN LA COL. SALVADOR NAVA MARTINEZ - 62424	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 62424	S	26	24	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia SALVADOR NAVA MARTINEZ 79202 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle XOLOL-TAMUIN Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO SANTOS LOS HABITANTES DE LA COLONIA SALVADOR NAVA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIAN, lon:-98.76604349, lat:22.00308574}}	10-07-2025	15-07-2025	97,327.07	97,327.07	97,327.07	97,327.07	97,327.07	{ctto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2585216/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones	

2025	4	SLP250302585217	Proyecto de i	289,238.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}}	CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO LA FORTALEZA - 59738	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59738	S	76	74	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:Ejido LA FORTALEZA 79228 LA FORTALEZA, TAMUÍN ENTRE Avenida CARRETERA CD VALLES-TAMPICO Y LOS HABITANTES DEL EJIDO LA FORTALEZA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS , lon:-98.79800635, lat:21.96578007}}	21-07-2025	30-07-2025	289,055.12	289,055.12	289,055.12	289,055.12	289,055.12	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2585217/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585219	Proyecto de i	97,387.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}}	CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EL EJIDO EL ASERRADERO - 60820	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 60820	S	26	24	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:677, direccion:Ejido ASERRADERO 79227 NUEVO ASERRADERO, TAMUÍN ENTRE Avenida LIBRAMIENTO CD VALLES-TAMUIN Y Avenida LA FORTALEZA-NUEVA PRIMAVERA LOS HABITANTES DEL EJIDO EL ASERRADERO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, lon:-98.83894254, lat:21.94125888}}	01-08-2025	06-08-2025	97,352.60	97,352.60	97,352.60	97,352.60	97,352.60	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2585219/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585220	Proyecto de i	342,142.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342142.0, modificado:342142.0}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES FRANCISCO I MADERO Y GENOVEVO RIVAS GUILLÉN. - 63801	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Urbanización	Sin identificar	Municipio de T: 63801	S	16	12	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:86, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Y GENOVEVO RIVAS Ejido LAS PALMAS, TAMUÍN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle ANAHUAC Calle LUCIO BLANCO ACTUALMENTE EL EIIDO LAS PALMAS NO CUENTA CON UNA RED ELECTRICA CAPAZ DE ABASTECER A, lon:-98.87387574, lat:22.03689851}}	01-08-2025	30-08-2025	341,701.14	341,701.14	341,701.14	341,701.14	341,701.14	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-20-2025, contratista:CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:341701.14, importe_modificado:341701.14}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{2585220/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585223	Proyecto de i	145,350.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}}	CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EL EJIDO LAS PALMAS - 62559	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 62559	S	38	37	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:86, direccion:Ejido LAS PALMAS 79220 LAS PALMAS, TAMUÍN Avenida TAMUIN-ESTACION-LAS PALMAS LOS HABITANTES DEL EJIDO LAS PALMAS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE , lon:-98.86925061, lat:22.03770654}}	15-07-2025	23-07-2025	145,300.10	145,300.10	145,300.10	145,300.10	145,300.10	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2585223/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585224	Proyecto de i	49,424.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49424.72, modificado:49424.72}}	CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN EL EJIDO EL CENTINELA - 60845	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 60845	S	13	12	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:372, direccion:Ejido EL CENTINELA 79225 EL CENTINELA, TAMUÍN ENTRE Avenida CD VALLES-TAMPICO Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EL CENTINELA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS, lon:-98.65332744, lat:22.07071101}}	01-08-2025	06-08-2025	49,408.00	49,408.00	49,408.00	49,408.00	49,408.00	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2585224/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585225	Proyecto de i	611,751.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611751.81, modificado:611751.81}}	REHABILITACION DE CAMINO Y CALLES CON MATERIAL DE BANCO. - 54659	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Urbanización	Sin identificar	Municipio de T: 54659	S	79	90	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:462, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ejido GRACIANO SANCHEZ 79217 EJIDO GRACIANO SANCHEZ, TAMUIN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SN NOMBRE Calle MIGUEL HIDALGO EL CAMINO NIÑOS HEROES ACTUALMENTE SE PRESENTA EN MALAS CONDICIONES Y ES UTILIZADA C, lon:-98.67849055, lat:22.13582467}}	23-06-2025	15-07-2025	611,169.33	611,169.33	611,169.33	611,169.33	611,169.33	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-11-2025, contratista:SERGIO RAMIREZ MARTINEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:61169.33, importe_modificado:61169.33}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}}	{2585225/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585226	Proyecto de i	409,224.80	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409224.8, modificado:409224.8}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO. - 73462	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Urbanización	Sin identificar	Municipio de T: 73462	S	8	12	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:132, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ejido TAMANTE 79228 TAMANTE, TAMUÍN Calle FRANCISCO VILLA LA CALLE VICENTE GUERRERO ES LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO TAMANTE, lon:-98.75408641, lat:21.93686049}}	01-08-2025	30-08-2025	408,818.16	408,818.16	408,818.16	408,818.16	408,818.16	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-2458000-30-2025, contratista:CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:408818.16, importe_modificado:408818.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{2585226/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585139	Proyecto de i	167,803.20	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167803.2, modificado:167803.2}}	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN MANUEL SOTELO ENTRE SISTEMA SOLAR Y LUNA LLENA - 65272	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 65272	S	10	10	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle JUAN MANUEL SOTELO Colonia MEDIA LUNA 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle SISTEMA SOLAR Y Calle LUNA LLENA Calle CUARTO MENGUANTE LA CALLE JUAN MANUEL SOTELO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGEB 2404000010302 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.78424082, lat:22.00784578}}	20-07-2025	20-08-2025	167,566.29	167,566.29	167,566.29	167,566.29	167,566.29	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-49-2025, contratista:JUAN MARTIN MARTINEZ MONTOYA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:167566.29, importe_modificado:167566.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}	{2585139/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585140	Proyecto de i	283,375.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283375.26, modificado:283375.26}}	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOMA ALTA - 82438	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 82438	S	127	136	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:68, direccion:Calle NARANJOS Ejido LOMA ALTA, TAMUÍN ENTRE Calle CHIJOL Y Calle PALO DE ROSA Avenida CD VALLES- TAMPICO EL TAN QUE ELVADO DE AGUA POTABLE SE ENCONTRÁ LOCALIZADO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA PRINCIPAL FRENTE AL CA, lon:-98.64946576, lat:22.07606466}}	01-09-2025	30-09-2025	282,836.19	282,836.19	282,836.19	282,836.19	282,836.19	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-43-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:782413.6, importe_modificado:782413.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2585140/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585143	Proyecto de i	162,781.65	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162781.65, modificado:162781.65}}	REHABILITACION DE CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA LAS NORIAS - 80001	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 80001	S	7935	8647	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 20 DE JUNIO Colonia LAS NORIAS 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle ROMULO T. SALVADOR Y Calle CARLOS RIVERA Calle CALLE 2 UBICADO A DOS CUADRAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NESTLE, lon:-98.79026573, lat:22.00360542}}	20-08-2025	20-09-2025	161,247.92	161,247.92	161,247.92	161,247.92	161,247.92	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-34-2025, contratista:JOSE ANGEL SIFUENTES URIBE, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:335187.73, importe_modificado:335187.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2585143/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585144	Proyecto de i	97,387.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}}	CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO - 59734	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59734	S	26	24	0 {meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:72, direccion:Ejido MANUEL AVILA CAMACHO 79225 MANUEL ÁVILA CAMACHO, TAMUÍN ENTRE Calle REVOLUCION MEXICANA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS , lon:-98.66267098, lat:22.01161618}}	11-07-2025	20-07-2025	97,352.61	97,352.61	97,352.61	97,352.61	97,352.61	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:240.0}}	{2585144/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585145	Proyecto de i	206,734.39	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206734.39, modificado:206734.39}}	REHABILITACION RED DE DREANJE SANITARIO CALLE LEOPOLDO E. ALTAMIRANO ENTRE CALLE AMISTAD II Y CALLE AMISTAD I - 85289	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 85289	S	13	12	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.4, meta_modificada:53.4}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle LEOPOLDO E. ALTAMIRANO Colonia VISTA ALEGRE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle AMISTAD II Y Calle AMISTAD I LA CALLE LEOPOLDO E. ALTAMIRANO SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN. ACTUALMENTE LA RE, lon:-98.79378874, lat:22.0166696}}	01-09-2025	20-09-2025	205,934.24	205,934.24	205,934.24	205,934.24	205,934.24	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-31-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:205934.24, importe_modificado:205934.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.4}}	{2585145/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585146	Proyecto de i	289,238.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}}	CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN NCPE SANTA MARTHA - 60911	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 60911	S	76	74	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:126, direccion:Ejido NCPE SANTA MARTHA 79214 SANTA MARTHA, TAMUÍN ENTRE Y Avenida RAMAL- SANTA MARTHA Avenida PONCIANO A. -AURELIO M. - SANTA M. LOS HABITANTES DEL EJIDO SANTA MARTHA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, lon:-98.70104423, lat:22.34701236}}	11-07-2025	20-07-2025	289,138.23	289,138.23	289,138.23	289,138.23	289,138.23	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2585146/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585147	Proyecto de i	241,275.73	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241275.73, modificado:241275.73}}	CONSTRUCCION DE 25 PISOS FIRME EN EL EJIDO TAMPACOY - 59166	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59166	S	64	61	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:133, direccion:Ejido TAMPACOY 79229 TAMPACOY, TAMUÍN ENTRE Y Calle CAMINO RAMAL A RANCHO TAMPATAL LOCALIZADO A UN COSTADO DEL RIO TAMPAON. LOS HABITANTES DEL EJIDO TAMPACOY NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIAND, lon:-98.81991348, lat:21.88608871}}	10-09-2025	15-09-2025	241,157.79	241,157.79	241,157.79	241,157.79	241,157.79	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2585147/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585148	Proyecto de i	289,238.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289238.48, modificado:289238.48}}	CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRME EN EL EJIDO NUEVA PRIMAVERA - 63841	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 63841	S	77	73	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:676, direccion:Ejido LA NUEVA PRIMAVERA 79227 NUEVA PRIMAVERA, TAMUÍN ENTRE Y Avenida EL PUJAL-NUEVA PRIMAVERA LOS HABITANTES DEL EJIDO NUEVA PRIMAVERA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LL, lon:-98.85735023, lat:21.91445417}}	10-08-2025	20-08-2025	289,136.80	289,136.80	289,136.80	289,136.80	289,136.80	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-32-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1644770.73, importe_modificado:1644770.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2585148/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585150	Proyecto de i	59,017.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59017.27, modificado:59017.27}}	CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRME EN LA COLONIA HIDALGO. - 59931	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59931	S	16	14	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia HIDALGO 79205 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TAMUIN Y Calle JARRILLA LOS HABITANTES DE LA COLONIA HIDALGO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLEN, lon:-98.78350709, lat:22.00268227}}	01-08-2025	06-08-2025	59,009.88	59,009.88	59,009.88	59,009.88	59,009.88	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:101724.86, importe_modificado:101724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{2585150/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585154	Proyecto de i	193,312.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193312.98, modificado:193312.98}}	CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRME EN EL NCPE TAMPACON FRACCION EL PORVENIR - 65499	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 65499	S	64	36	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion:Ejido NCPE TAMPACON FRACCION EL PORVENIR 79224 NUEVO TAMPACÓN, TAMUÍN ENTRE Calle MAR NEGRO Y Avenida NVO TAMPACON-RANCHO LAS BUGAMBILIAS LOS HABITANTES DEL NCPE TAMPACON FRACCION EL PORVENIR NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPE, lon:-98.56626172, lat:22.05560747}}	11-07-2025	20-07-2025	193,246.14	193,246.14	193,246.14	193,246.14	193,246.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{2585154/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585155	Proyecto de i	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO - 93079	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Urbanización	Sin identificar	Municipio de T: 93079	S	1693	1627	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion:Avenida AVENIDA HIDALGO, BLVD BENITO J. EJIDO NUEVO TAMPACON 79224 NUEVO TAMPACÓN, TAMUÍN ENTRE Avenida NUEVO TAMPON Y Calle DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO SE REHABILITARAN 1.8 KM DE LA AVENIDA HIDALGO Y EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN , lon:-98.56488743, lat:22.06245492}}	15-09-2025	30-09-2025	998,777.79	998,777.79	998,777.79	998,777.79	998,777.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-42-2025, contratista:INCOM RMC SA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:998777.79, importe_modificado:998777.79}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}}	{2585155/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585157	Proyecto de i	193,312.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193312.98, modificado:193312.98}}	CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRME EN LA COLONIA LAS BRISAS. - 63608	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 63608	S	51	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia LAS BRISAS 79203 TAMUÍN, TAMUÍN Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LOS HABITANTES DE LA COLONIA LAS BRISAS NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMI, lon:-98.76503453, lat:22.00689794}}	15-07-2025	20-07-2025	193,120.64	193,120.64	193,120.64	193,120.64	193,120.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{2585157/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585158	Proyecto de i	284,374.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284374.0, modificado:284374.0}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 1 DE JULIO - 64587	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Urbanización	Sin identificar	Municipio de T: 64587	S	5	7	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:318, direccion:Calle 1 DE JULIO Ejido HUASTECOS 79225 EJIDO LOS HUASTECOS, TAMUÍN ENTRE Calle CALLEJON DEL RIO Y Calle CARLOS JUNITUD Calle GUADALUPE DE ZARATE LA CALLE PRIMERO DE JULIO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DEL EJIDO LOS HUASTECOS, lon:-98.65227005, lat:21.96424328}}	01-08-2025	30-08-2025	284,091.56	284,091.56	284,091.56	284,091.56	284,091.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-29-2025, contratista:CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:284091.56, importe_modificado:284091.56}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2585158/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585159	Proyecto de i	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	REHABILITACION DE CAMINO NUEVO AQUISMON A SANTA MARTHA - 55851	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Urbanización	Sin identificar	Municipio de T: 55851	S	947	933	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:126, direccion:Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA EJIDO SANTA MARTHA NUEVO AQUISMON 79214 SANTA MARTHA, TAMUÍN ENTRE Avenida PONCIANO ARRIAGA-AURELIO M.-SANTA M Y SANTA MARTHA ES UNO DE LOS EJIDOS CON MAYOR INDICE DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE, lon:-98.70904253, lat:22.33623047}}	01-07-2025	31-08-2025	2,497,699.86	2,497,699.86	2,497,699.86	2,497,699.86	2,497,699.86	2,497,699.86	{ctto1: {tipoobra:O, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-14-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:2497699.85, importe_modificado:2497699.85}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}	{2585159/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585161	Proyecto de i	175,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:175000.0}}	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE TAMUINIC ENTRE AYUNTAMIENTO Y LIBERTADORES - 67396	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 67396	S	82	78	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle TAMUINIC Colonia JUAREZ 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle LIBERTADORES LA COLONIA JUAREZ SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AGEB 2404000010302, AL SUR DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO., lon:-98.78652209, lat:22.00906322}}	20-07-2025	20-08-2025	173,939.81	173,939.81	173,939.81	173,939.81	173,939.81	{ctto1: {tipoobra:O, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-34-2025, contratista:JOSE ANGEL SIFUENTES URIBE, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:335187.73, importe_modificado:335187.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}	{2585161/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones	
2025	4	SLP250302585162	Proyecto de i	183,720.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183720.43, modificado:183720.43}}	CONSTRUCCION DE 19 PISOS FIRME EN EL EJIDO LA CEIBA - 59679	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59679	S	48	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:Ejido LA CEIBA 79216 LA CEIBA, TAMUÍN ENTRE Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO LA CEIBA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS, lon:-98.8291816, lat:22.16736471}}	23-06-2025	30-06-2025	183,656.93	183,656.93	183,656.93	183,656.93	183,656.93	{ctto1: {tipoobra:O, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-36-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1317290.04, importe_modificado:1317290.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}	{2585162/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones	
2025	4	SLP250302585163	Proyecto de i	4,613,742.10	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4613742.1, modificado:4613742.1}}	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA LA CIENEGA - 73068	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 73068	S	10000	8000	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:719, direccion:Ejido LA CIENEGA 79208 ROSARIO NALES (LA CIÉNAGA), TAMUÍN Calle FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE EL EJIDO LA CIENEGA SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.79874696, lat:22.01637176}}	01-08-2025	30-09-2025	4,613,240.37	4,613,240.37	4,613,240.37	1,845,296.15	1,845,296.15	{ctto1: {tipoobra:O, numero_contrato:MTS-IR-O-EST-245800042-26-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:4613240.37, importe_modificado:4613240.37}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2585163/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones	

2025	4	SLP250302585164	Proyecto de i	1,771,842.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1771842.0, modificado:1771842.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES LAZARO CARDENAS, LA FORTALEZA, LAS FLORES, SANTA ELENA, TAMPICO Y TULIPANES EN COL. EL PARAISO. - 64533	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Urbanización	Sin identificar	Municipio de T: 64533	S	58	54	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:Ninguno COL. EL PARAISO Ejido LA FORTALEZA 79228 LA FORTALEZA, TAMUÍN Avenida LA FORTALEZA-NUEVA PRIMAVERA. LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION SE LLEVARÁ A CABO EN LA NUEVA COLONIA EL PARAISO PERTENECIENTE AL EJIDO LA FO, lon:-98.79968147, lat:21.96499757}}	01-08-2025	15-09-2025	1,771,545.34	1,771,545.34	1,771,545.34	531,463.60	531,463.60	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-IR-O-EST-245800042-25-2025, contratista:CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1771545.34, importe_modificado:1771545.34}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}	{2585164/proyecto_ En Ejecución Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250202533263	Proyecto de i	402,969.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402969.12, modificado:402969.12}}	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMISTAD III ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y NETZAHUALCOYOTL - 21837	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de T: 21837	S	45	35	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle AMISTAD III Colonia VISTA ALEGRE 79200 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle NETZAHUALCOYOTL Y Calle MOCTEZUMA Calle AMISTAD II LA COLONIA VISTA ALEGRE SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO, SU PRINCIPAL PROBLEMATICA ES EL SISTEMA DE DRE, lon:-98.79479725, lat:22.01465015}}	01-06-2025	30-06-2025	402,969.12	402,969.12	402,969.12	402,969.12	402,969.12	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-2-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VICANSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:111580.47, importe_modificado:111580.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{2533263/proyecto_ Terminado Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250202533266	Proyecto de i	110,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SRA EULALIA REYES HERNANDEZ - 25839	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 25839	S	1	1	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:781, direccion:Calle HUIZACHE 54 Ejido EMILIANO ZAPATA 79216 EMILIANO ZAPATA, TAMUÍN ENTRE Calle DURAZNO Y Calle FRESNO Calle CIPRES UBICADA A 50 M DEL PRESCOLAR EMILIANO ZAPATA. LA VIVIENDA CON LA QUE CUENTA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MALAS CO, lon:-98.82723311, lat:22.17270598}}	15-06-2025	15-07-2025	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-15-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MKSA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:94000.0, importe_modificado:94000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	{2533266/proyecto_ Terminado Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585171	Proyecto de i	110,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SRA. SANTA ANA SANCHEZ - 66344	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 66344	S	2	2	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle OCEANO ATLANTICO Colonia LAS BRISAS 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle 8 DE FEBRERO EL DOMICILIO ACTUAL DE LA SRA SANTA ANA SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL RAMIRO CUEVAS. LA CASA ACTUAL EN LA QUE HABIT, lon:-98.76436575, lat:22.00593049}}	01-08-2025	30-08-2025	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-15-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MKSA, convocante:MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:94000.0, importe_modificado:94000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	{2585171/proyecto_ Terminado Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585177	Proyecto de i	97,387.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}}	CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EJIDO ESTACION TAMUIN. - 58948	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 58948	S	26	24	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:135, direccion:Ejido ESTACION TAMUIN 79210 ESTACIÓN TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida C TAMUIN-ESTACION F.F.C.C TAMUIN Y LOS HABITANTES DEL EJIDO ESTACION TAMUIN NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS , lon:-98.81307232, lat:22.07752031}}	15-07-2025	18-07-2025	97,387.48	97,387.48	97,387.48	97,387.48	97,387.48	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2585177/proyecto_ Terminado	Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585189	Proyecto de i	49,424.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49424.72, modificado:49424.72}}	CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN LA COLONIA LAS GAVIOTAS - 62818	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 62818	S	13	12	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia LAS GAVIOTAS 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle TANINUL Y Calle ROMULO T. SALVADOR LA CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN LA COLONIA LAS GAVIOTAS BENEFICIARA A UN TOTAL DE 25 FAMILIAS, A CONTINUACION SE COMPARTE LA DIRECCION DE CAD, lon:-98.79174663, lat:22.01152639}}	10-07-2025	15-07-2025	49,424.72	49,424.72	49,424.72	49,424.72	49,424.72	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2585189/proyecto_ Terminado	Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585192	Proyecto de i	110,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SR. LUIS MANUEL LARA HERNANDEZ - 67061	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 67061	S	2	2	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle SALVADOR NAVA Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle PROLONGACION MOCTEZUMA Calle REYNA DEL AGUA EL DOMICILIO DEL SR LUIS MANUEL LARA HERNANDEZ SEGURA HERNANDEZ SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS METROS DE L, lon:-98.79804494, lat:22.01335299}}	01-08-2025	30-08-2025	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-27-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	{2585192/proyecto_ Terminado	Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585193	Proyecto de i	39,832.17	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39832.17, modificado:39832.17}}	CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRME EN LA COLONIA VISTA ALEGRE - 62870	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 62870	S	11	9	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia VISTA ALEGRE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Calle ROMULO T. SALVADOR LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA ALEGRE NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS , lon:-98.79356016, lat:22.0156136}}	10-07-2025	15-07-2025	39,832.17	39,832.17	39,832.17	39,832.17	39,832.17	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2585193/proyecto_ Terminado	Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585195	Proyecto de i	110,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 SRA MARIA ISABEL CHIQUITO RODRIGUEZ - 62398	24 San Luis Potosí	40 Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 62398	S	2	2	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle GOLFO DE MEXICO 208 Colonia LAS BRISAS 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle 8 DE FEBRERO Y Calle MAR DE CORTES SITUADA A DOS CUADRAS DE LA AV PRINCIPAL VICTOR MANUEL SANTOS, lon:-98.76246391, lat:22.00561667}}	15-07-2025	15-08-2025	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-15-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	{2585195/proyecto_ Terminado	Validado avar	Sin observaciones
2025	4	SLP250302585198	Proyecto de i	39,832.17	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39832.17, modificado:39832.17}}	CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRME EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 60832	24 San Luis Potosí	40 Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 60832	S	10	10	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia RICARDO FLORES MAGON 79206 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle REFORMA LOS HABITANTES DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCA, lon:-98.7906097, lat:22.00568273}}	21-07-2025	30-07-2025	39,832.17	39,832.17	39,832.17	39,832.17	39,832.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2585198/proyecto_ Terminado	Validado avar	Sin observaciones
2025	4	SLP250302585206	Proyecto de i	145,350.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}}	CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 59115	24 San Luis Potosí	40 Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 59115	S	38	37	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:433, direccion:Ejido VENUSTIANO CARRANZA 79229 VENUSTIANO CARRANZA, TAMUÍN ENTRE Avenida CAMINO SANTA MARTHA-TRES HERMANOS Y LOS HABITANTES DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO Q, lon:-98.75117851, lat:21.82917385}}	24-07-2025	30-07-2025	145,350.23	145,350.23	145,350.23	145,350.23	145,350.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2585206/proyecto_ Terminado	Validado avar	Sin observaciones
2025	4	SLP250302585207	Proyecto de i	130,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}}	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, SRA VIRGINIA GARCIA SANCHEZ - 54642	24 San Luis Potosí	40 Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 54642	S	3	2	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:372, direccion:Calle PIPILA Ejido EL CENTINELA 79225 EL CENTINELA, TAMUÍN ENTRE Calle 13 DE AGOSTO Y Calle 24 DE FEBRERO Calle GRACIANO SANCHEZ ACTUALMENTE LA SRA VIRGINIA NO CUENTA CON VIVIENDA DEBIDO A UN ACCIDENTE DE INCENDIO QUE SE DERIVO EN, lon:-98.65069995, lat:22.07214468}}	23-06-2025	23-07-2025	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-15-2025, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK SA, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}	{2585207/proyecto_ Terminado	Validado avar	Sin observaciones

2025	4	SLP250302585209	Proyecto de i	49,424.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49424.72, modificado:49424.72}}	CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN LA COLONIA VALLE ALTO - 61688	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 61688	S	13	12	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia VALLE ALTO 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y Calle ROMULO T. SALVADOR LOS HABITANTES DE LA COLONIA VALLE ALTO NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN , lon:-98.79567996, lat:22.01357657}}	10-07-2025	15-07-2025	49,424.72	49,424.72	49,424.72	49,424.72	49,424.72	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2585209/proyecto_ Terminado	Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585212	Proyecto de i	97,387.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97387.48, modificado:97387.48}}	CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRME EN EL EJIDO ANTIGUO TAMUIN - 58231	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 58231	S	26	24	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:Ejido ANTIGUO TAMUIN 79228 ANTIGUO TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Y Avenida CARRETERA XOLOL-TAMUIN LOS HABITANTES DEL EJIDO ANTIGUO TAMUIN NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS, lon:-98.76771076, lat:21.99150892}}	21-08-2025	25-08-2025	97,387.48	97,387.48	97,387.48	97,387.48	97,387.48	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2585212/proyecto_ Terminado	Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585221	Proyecto de i	59,017.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59017.27, modificado:59017.27}}	CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRME EN LA COLONIA AMPLIACION MIRASOL - 61510	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 61510	S	16	14	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia AMPLIACION MIRASOL 79203 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Avenida GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y LOS HABITANTES DE LA COLONIA AMPLIACION MIRASOL NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN E, lon:-98.7568147, lat:22.00400231}}	01-07-2025	10-07-2025	59,017.27	59,017.27	59,017.27	59,017.27	59,017.27	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{2585221/proyecto_ Terminado	Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585142	Proyecto de i	145,350.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}}	CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ - 58232	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 58232	S	39	36	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:462, direccion:Ejido GRACIANO SANCHEZ 79217 EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, TAMUÍN ENTRE Avenida CAMINO LA ROSITA- SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO GRACIANO SANCHEZ NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN , lon:-98.67902103, lat:22.13646181}}	21-07-2025	25-07-2025	145,350.23	145,350.23	145,350.23	145,350.23	145,350.23	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2585142/proyecto_ Terminado	Validado avar Sin observaciones

2025	4	SLP250302585151	Proyecto de i	49,424.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49424.72, modificado:49424.72}}	CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME EN LA COLONIA EL BOSQUE - 62869	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 62869	S	13	12	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia EL BOSQUE 79208 TAMUÍN, TAMUÍN ENTRE Calle SALVADOR NAVA MARTINEZ Y Calle ROSARIO NALES MAZA LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL BOSQUE NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE, lon:-98.79844727, lat:22.01404926}}	01-07-2025	10-07-2025	49,424.72	49,424.72	49,424.72	49,424.72	49,424.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2585151/proyecto_ Terminado	Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585153	Proyecto de i	20,647.07	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20647.07, modificado:20647.07}}	CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME EN LA COLONIA JUAREZ - 62421	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 62421	S	5	5	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Colonia JUAREZ 79206 TAMUÍN, TAMUÍN Calle 20 DE NOVIEMBRE LOS HABITANTES DE LA COLONIA JUAREZ NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE LLUVIA LOS DOMICILIOS SE LLENEN DE HUMEDAD AF, lon:-98.78739942, lat:22.00675174}}	10-07-2025	15-07-2025	20,647.07	20,647.07	20,647.07	20,647.07	20,647.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-16-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1017724.86, importe_modificado:1017724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{2585153/proyecto_ Terminado	Validado avar Sin observaciones
2025	4	SLP250302585165	Proyecto de i	145,350.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145350.23, modificado:145350.23}}	CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRME EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 58971	24	San Luis Potosí	40	Tamuín	Vivienda	Sin identificar	Municipio de T: 58971	S	38	37	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:781, direccion:Ejido ESTACION TAMUIN 79210 EMILIANO ZAPATA, TAMUÍN ENTRE Avenida ESTACION TAMUIN-SANTA MARTHA Y LOS HABITANTES DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA NO CUENTAN CON UN SUELO DIGNO EN SUS RESPECTIVAS RESIDENCIAS, PROPICIANDO QUE EN EPOCAS DE L, lon:-98.82618257, lat:22.17324851}}	01-07-2025	05-07-2025	145,350.23	145,350.23	145,350.23	145,350.23	145,350.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-AO-EST-245800042-7-2025, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE TAMUIN, monto:1691446.87, importe_modificado:1691446.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2585165/proyecto_ Terminado	Validado avar Sin observaciones